

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI DROGLOWICE**

Nazwa Inwestora:

**GMINA PĘCŁAW  
Pęcław 28, 67-221 Białoleka**

Projektant sporządzający informację:

mgr inż. Paweł Winturski  
P.U.P.I. Plan Sp. z o.o.  
65-849 Zielona Góra ul. Browarna 1

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 poz.1126]
- 1.2. Projekt budowlany : część sanitarna (kanalizacja sanitarna) i elektryczna (zasilanie pompowni)

## 2.0. ZAKRES ROBÓT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągach dróg, działek zabudowy mieszkaniowej i upraw rolnych. Na trasie kanalizacji sanitarnej przepompownie.

## 3.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :

3.1. Ulice; drogi; place i zieleń miejska

3.2. Uzbrojenie terenu :

- 3.2.1. sieć wodociągowa; kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- 3.2.2. sieć gazowa [w budowie]
- 3.2.3. sieć elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)
- 3.2.4. sieć teletechniczna

## 4.0. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

- 4.1. *Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami*
- 4.2. *Wytyczenie trasy projektowanej sieci*
- 4.3. *Wykonanie wykopów i ich umocnień*
- 4.4. *Montaż przewodów*
- 4.5. *Montaż przepompowni*
- 4.6. *Próby szczelności i ciśnieniowe*
- 4.7. *Dozmiar geodezyjny*
- 4.8. *Zasyпка wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów*

## 5.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA TERENIE BUDOWY

- 5.1. Ruch drogowy na przyległych do miejsc realizacji sieci kanalizacyjnej
- 5.2. Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów
- 5.3. Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych w robotach budowlanych
- 5.4. Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów

## 6.0. ROBOTY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

- *Nie występują*

## **7.0. ZAPOBIEGAWCZE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE**

- 7.1. Ciągła kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabezpieczeniem przed porażeniem.
- 7.2. *Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych*
- 7.3. *Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym.*
- 7.4. *Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem.*
- 7.5. *Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu.*
- 7.6. *Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m*
- 7.7. *Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi.*