

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław”
- dz. nr 100/34 położona w miejscowości Piersna

ADRES INWESTYCJI:

Nr działki: 100/34
Nr obrębu: 0006
Nazwa obrębu: PIERSNA
Jednostka ewid. 020305_2

INWESTOR:

Gmina Pęcław
Pęcław 28
67-221 Białotąka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECT-ON SP. Z O.O.
Plac bankowy 2
00-095 Warszawa

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Katarzyna Genca
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. architektonicznej nr 204/LBOKK/2017

Warszawa, marzec 2021

SPIS TREŚCI

1.	Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	3
1.1.	Podstawa opracowania	3
1.2.	Zakres robót	3
1.3.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....	3
1.4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót	3
1.5.	Instruktaż pracowników	3
1.6.	Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze	3
1.7.	Pierwsza pomoc.....	4

1. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem NR IN.7013.1.2021
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)

1.2. Zakres robót

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się doposażenie placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku. Zakres robót obejmuje:

- Prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementów zagospodarowania
- Korytowanie i wyprofilowanie terenu pod projektowaną nawierzchnią bezpieczną
- Wytyczenie i ręczne wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń placu zabaw
- Wykonanie fundamentów i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury zgodnie z projektem oraz wytycznymi od producenta
- Wykonanie nawierzchni z piasku zgodnie z rysunkiem planu.
- Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie
- Prace porządkowe

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- brak

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych
- zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwylenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

1.5. Instruktaż pracowników

- pracownicy powinni podczas prac budowlanych przestrzegać zasad BHP na budowie
- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną
- teren oznakować tak, aby uniemożliwić wstęp osobom niepożądanym
- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta
- materiały i urządzenia powinny być składowane prawidłowo

1.6. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze

Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

1.7. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.